

TROX[®] TECHNİK

TROX GmbH
D-47504 Neukirchen-Vluyn

Version 1.0 vom 05.01.2011

Inbetriebnahme-Checkliste

FSL – Dezentrale Lüftungssysteme

GERÄTEANSCHRIFT	2
CHECKLISTE MONTAGE FSL-GERÄTE	3
CHECKLISTE VERKABELUNG FSL-GERÄTE	3

ZURÜCK AN FAX 02845 / 202-9400

Spätestens 10 Werktage vor dem geplanten Inbetriebnahmetermin

Service Hotline : +49 (0)2845 / 202 – 400

Inbetriebnahme-Checkliste
TROX Dezentrale Lüftungssysteme
Kommissions-Nr.:
Projekt:
Kunde:

TROX[®] TECHNİK
TROX GmbH
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Name:
Datum:

Geräteanschrift

Objekt: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner vor Ort: _____

Telefon: _____

Besondere Hinweise: _____

Kundenauftragsnummer: _____

Checkliste Montage FSL-Geräte

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ausgeführt | nicht ausgeführt | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FSL-Gerät montiert und alle Luftkanäle dicht an die Fassade angeschlossen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Luftkanalanschlüsse durchgängig geöffnet und Schutzaufkleber entfernt |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle wasserseitigen Anschlüsse hergestellt, Leitungen befüllt und entlüftet |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle wasserseitigen Medien stehen uneingeschränkt zur Verfügung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle FSL-Geräte und sonstige Komponenten im Lieferumfang TROX sind frei zugänglich |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Raumbediengerät entsprechend der Montageanweisung an einem nicht thermisch beeinflussten Ort angebracht |

Checkliste Verkabelung FSL-Geräte

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ausgeführt | nicht ausgeführt | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FSL-Gerät nach Verdrahtungsunterlagen angeschlossen (inkl. Spannungsversorgung, LON-Bus, Raumbediengerät) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Spannungsversorgung (230 VAC) liegt ununterbrochen an |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Außentemperatur liegt im LON-Bus vor (über GLT) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Betriebsartenvorgabe liegt im LON-System vor |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Checkliste der gewünschten Einstellwerte wurde ausgefüllt und an TROX geschickt |

Datum

Name (Druckschrift)

Unterschrift